Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18 , 110/18 i 32/20) , čl. 46 Statuta Općine Markušica (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 13/09 i 05/13), Općinski načelnik Općine Markušica dana 25.05.2020.g. podnosi

IZVJEŠTAJ o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrasktrukture
i zgrada u Općini Markušica u 2019.g.

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g. kroz slijedeće komunalne djelatnosti koje su se financirale iz sredstava proračuna Općine Markušica.

1. Održavanje i uređenje javnih površina
2. Čišćenje javnih površina i drugih objekata u vlasništvu Općine Markušica
3. Održavanje objekata za odvodnju oborinskih voda i slivnika
4. Održavanje groblja
5. Održavanje kom.infrastrukture i poslovnih zgrada
6. Održavanje nerazvrstanih cesta
7. Održavanje javne rasvjete
8. Održavanje poljskih puteva

Članak 2.

Sredstva za ostvarivanje ovog programa predviđena su u proračunu Općine Markušica za 2019.g. u iznosu od 1.815.000,00 a utrošena su u iznosu od 1.509.817,52 Kn kako slijedi:

Red.br.	Naziv djelatnosti	Plan. iznos sredstava	Utrošeno u 2019.g.	Indeks	Izvor financiranja
1.	Održavanje i uređenje javnih površina	820.000,00	804.179,63	98,07	Komunalna naknada ,pomoći i ,proračun Općine
2.	Čišćenje javnih površina i drugih objekata u vlasništvu Općine	80.000,00	78.847,60	98,56	Proračun Općine
3.	Održavanje objekata za odvodnju oborinskih voda i slivnika	40.000,00	30.000,00	75,00	Proračun Općine
4.	Održavanje groblja	190.000,00	148.510,25	78,16	Grobna naknada ,ostali izvori financiranja
5.	Održavanje kom.infrastrukture i poslovnih zgrada	150.000,00	145.295,32	96,86	Proračun Općine
6.	Održavanje nerazvrstanih cesta	50.000,00	11.250,00	22,50	Proračun Općine
7.	Održavanje javne rasvjete	235.000,00	209.309,72	89,07	Proračun Općine
8.	Održavanje poljskih puteva	250.000,00	82.425,00	32,97	Proračun Općine
	UKUPNO	1.815.000,00	1.509.817,52	83,19	

Članak 3.

Održavanje i uređenje javnih površina podrazumjeva košenje travnatih površina,uklanjanja nečistoća, popravak pješačkih staza i dr. ,navedene poslove vršilo je Komunalno društvo Markušica d.o.o. Planiran je utrošak sredstava u iznosu od 820.000,00 Kn a utrošena su u iznosu od 804.179,63 Kn kako slijedi :

- Košenje javnih površina -141.600,00 Kn

br	Naselje	Oznaka prostora	Površina za košenje (m2)	Broj košenja	Košena površina godišnje (m2)	Jedinična cijena košenja (m2)	Ukupno (kn/god)
1	Markušica	Travnjak oko nove zgrade općine i zdrv.ambulante	2.200	13	28.600	0,60	
2	Markušica	Travnjak stare škole	2.000	13	26.000	0,60	
3	Markušica	Travnjak pored Crkve	280	13	3.640	0,60	
4	Markušica	Travnjak oko Dom-a Kulture,zgrade općine	5.208	13	67.704	0,60	
5	Markušica	Travnjak kod benz.stanice	900	6	5.400	0,60	
6	Markušica	Travnjak oko nogometnog igrališta NK Sremac	7.972	5	39.860	0,60	
7	Markušica	Travnjak uz stazu Markušica-Podrinja	800	9	7.200	0,60	
8	Markušica	Travnjak kod starog mlina	250	8	2.000	0,60	
9	Podrinje	Travnjak kod nogometnog igrališta NK Drina	800	5	4.000	0,60	
10	Podrinje	Travnjak kod zgrade MO	800	13	10.400	0,60	
11	Karadžićevo	Travnjak kod javnog bunara	300	13	3.900	0,60	
12	Karadžićevo	Travnjak kod zgrade škole	1.200	8	9.600	0,60	

13	Karadžićevo	Travnjak oko nogometnog igrališta NK Mladost	1.920	5	9.600	0,60	
14	Karadžićevo	Park mladosti Karadžićevo	9.800	5	49.000	0,60	
15	Gaboš	Travnjak javni bunar-školski stanovi	1.586	13	20.618	0,60	
16	Gabošš	Prostor dječje igralište u B.Radičevića,Crkva	1.943	12	23.316	0,60	
17	Gabošš	Dio kanala u ulici N.Tesle	274	7	1.918	0,60	
18	Gabošš	Travnjak oko nogometnog igrališta Nk Čelik	3.200	5	16.000	0,60	
19	Gabošš	Travnjak oko malonogometnog igrališta	960	3	2.880	0,60	
20	Gabošš	Prostor uz stazu prema želj.stanici	240	5	1.200	0,60	
21	Gabošš	Ulaz u ulicu Z.Vijenac	500	4	2.000	0,60	
22	Ostrovo	Travnjak " kod Krsta"	600	10	6.000	0,60	
23	Ostrovo	Travnjak malonog.igralište u M.Ljubinka	760	12	9.120	0,60	
24	Ostrovo	Travnjak oko nogometnog igrališta NK Obilić	1.120	5	5.600	0,60	
		UKUPNO	**45.899,00**		**355.556**		**141.600,00**

- rekonstrukcija i sanacija pješačkih staza

Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Ostrovo izvršena je od strane KD Markušica u vrijednosti od 618.579,13 Kn.

Članak 4.

Čišćenje i uređenje javnih površina i drugih objekata u vlasništvu Općine Markušica obuhvaća uklanjanje otpada s javnih površina(papir,lišće i dr. te odlaganje)navedene poslove izvršavalo je

Komunalno društvo Markušica d.o.o. .Planirani iznos utroška sredstava od 80.000,00 ostvaren je u iznosu od 78.847,60 Kn kako slijedi :

br	Naselje	Oznaka prostora	Površina za čišćenje(m2)	Učestalost čišćenja	Čišćena površina godišnje (m2)	Ukupno (kn/god)
1	Markušica	Prostor središta naselja Markušica ,zgade općine .ambulante aut.stajališta, javnog bunara	2.000	3x sedmično	312.000	
2	Ostrovo	Prostor središta naselja Ostrova ,zgade MO,Dom Kulture ,dj.igrališta	1.800	3x sedmično	280.800	
3	Gaboš	Prostor središta naselja Gaboš ,zgade MO,Dom Kulture ,dj.igrališta,javni bunar	1.900	3x sedmično	296.400	
4	Karadžićevo	Prostor dječijeg igrališta te oko osnovne škole	1.800	2x sedmčno	187.200	
5	Podrinje	Prostor oko zgrade MO,Dom Kulture ,dj.igrališta,javni bunar	1.330	2x sedmično	138.320	
	Područje Općine Markušica	Čišćenje zgrada u vlasništvu općine	-	dnevno 2 sata	520sati (52*5*2)	
		UKUPNO	**8.830,00**		**1.214.720**	**78.847,60**

Članak 5.

Održavanje objekata za odvodnju oborinskih voda i slivnika vršilo je Komunalno društvo Markušica d.o.o. te od planiranih 40.000,00 Kn utrošeno je 30.000,00 Kn

Obnova i uređenje cestovne kanalske mreže uz ner.ceste

1. Čišćenje cestovnih i parkirališnih slivnika

2. Pročišćavanje cestovnih propusta ispred nerazvrstanih cesta
3. Održavanje kanalske mreže ispred javnih površina
4. Ostalo

Članak 6.

Održavanje grobalja -190.000,00 Kn

Održavanje grobalja na području općine Markušica vršilo je Komunalno društvo Markušica d.o.o. i obuhvaća poslove košenja travnatih površina ,održavanje pješačkih staza te uklanjanje otpada na utvrđenim površinama ,Predviđena sredstva u iznosu od 190.000,00 Kn utrošena su u iznosu od 148.510,25 Kn . Troškovi obuhvaćaju izvođenje redovnih radova kako slijedi :

br	Naselje	Oznaka	Površina za košenje i čišćenje(m2)	Broj košenja	Pokošena i očišćena površina godišnje (m2)	Ukupno (kn/god)
1	Markušica	Prostor groblja s pripadajućim kanalom i pristupnom stazom	20.000	7	140.000	
2	Podrinje	Prostor groblja s pripadajućim kanalom i pristupnom stazom	7.500	7	52.500	
3	Karadžićevo	Prostor groblja	5.900	7	41.300	
4	Gaboš	Prostor groblja s pripadajućim kanalom i pristupnom stazom	11.000	7	77.000	
5	Ostrovo	Prostor groblja i pristupna staza	9.171	7	64.197	
		UKUPNO	53.571,00	7	374.997	148.510,25

Članak 7.

Pod pojmom javna rasvjeta podrazumijeva se upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta,navedene poslove je vršilo je Komunalno društvo Markušica d.o.o. te drugi angažirani izvođači radova .Za provođenje ove aktivnosti u Proračunu Općine Markušica za 2019. godinu predviđeno je 2235.000,00 kn utrošeno je 209.309,72 kn Kn kako slijedi:

- za tekuće i investicijsko održavanje javne rasvjete
  64.7938,75 kn
- potrošnja električne energije za javnu rasvjetu: 144.370,97 kn

Članak 8.

Održavanje komunalne infrastrukture i poslovnih zgrada je bilo predviđeno u ukupnom iznosu od 150.000,00 Kn . Radovi su vršeni

od strane Komunalnog Društva Markušica d.o.o. i drugih angažiranih izvođača .Ukupno je utrošeno 145.295,32 Kn, kako slijedi:

- Unutarnje uređenje, građevinski radovi na zgradama u vl. Općine- KD Markušica – 39.952,90 Kn
- Ugradnja stolarije na Dom-u Kulture u Podrinju, ustakljavanje- Šubašić d.o.o. – 12.734,83 Kn
- Ugradnja klima uređaja na Dom-ovima Kulture – NS Servis Vukovar- 59.120,00 Kn
- Popravka i postavljanje el.instalacija u Dom-ovima Kulture – LUK Obrt- 23.475,00 Kn
- Limarski radovi na zgradama – HIDRIJA Vukovar - 5.242,50 Kn
- Stručni nadzor nad izvođenjem radova- Videković d.o.o.- 4.770,00 Kn

Članak 9.

Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa.

Održavanje ner.cesta u 2019.g. predviđeno je u iznosu od 50.000,00 Kn izvršeno je u iznosu od 11.250,00 Kn . Izvršeni su radovi na čišćenju snijeg s prometnica od strane TO RL COM Vinkovci.

Održavanje poljskih puteva predviđeno je u iznosu od 250.000,00 Kn a izvršeno je u iznosu od 82.425,00 Kn . Vršeni su radovi malčiranja -krčenja samoniklog šiblja i živice uz poljske puteve te odvodne kanale od stane izvođača kako slijedi:

- SANI GRADNJA d.o.o. Mlaka , u iznosu od 76.500,00 Kn
- CESTING Osijek, u iznosu od 5.925,00 Kn

NAČELNIK
Budimir Drača

Klasa:400-06/20-01/03
Ur.broj:2188/05-02/1-20-1
U Markušici, 25.05.2020.g.