Temeljem članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 68/18 , 110/18 , 32/20 i 145/24) , čl. 63. Statuta Općine Markušica ("Službeni Vjesnik Vukovarsko-srijemske županije", broj 31A/21 i 24/23), Općinski načelnik Općine Markušica dana 13.03.2025. g. podnosi

Izvještaj o izvršenju

PROGRAM-a

Gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu predviđen je u iznosu od **245.000,00 EUR** izvršen je u ukupnom iznosu od **75.445,19 EUR**.

Izvori sredstava i utrošak sredstava iz stavka 1. ovog članka detaljno su iskazani u tabeli 1., koja je prilog i sastavni dio ovog Izvještaja.

Članak 2.

Ovaj Izvještaj objavit će se u Službenom vjesniku VSŽ.

Općinski načelnik
Tihomir Kolarević

KLASA: 400-04/23-02/05
URBROJ: 2196-18-02-25-2
Markušica, 13.03.2025. godine

TABELA 1

OPIS POSLOVA	NAMJENA IZGRADNJE	Procijenjeni troškovi - EUR	Utrošena sredstva EUR	Izvori financiranja- EUR
1. Javna rasvjeta		**200.000,00**		
1.1. Izgradnja javne rasvjete u naselju Markušica	**Gradnja u uređenim dijelovima građ. područja**	**200.000,00**	**31.699,56**	**Pomoć iz državnog proračuna – 1.301,43 Pomoć od ostalih državnih subjekata- 30.398,13**
2.1.1. Projektna dokumentacija		2.000,00	1.301,43	
2.1.2. Gradnja		193.000,00	30.398,19	
2.1.3. Nadzor		5.000,00	0,00	
1.2. Rekonstrukcija javne rasvjete- zamjena i postavljanje led rasvjete u naseljima Ostrovo, Gaboš, Podrinje i Karadžićevo	**Gradnja u uređenim dijelovima građ. područja**	**45.000,00**	**43.745,63**	**Pomoć iz državnog proračuna – 11.686,00 Komunalni doprinos- 559,48 Pomoć od ostalih državnih subjekata- 31.500,00**
1.2.1. Projektna dokumentacija		0,00	0,00	
1.2.2. Gradnja		43.000,00	42.495,63	
2.2.3. Nadzor		2.000,00	1.250,00	
SVEUKUPNO		**245.000,00**	**75.445,19**	

Zbirni iskaz izvora financiranja za gradnju komunalne infrastrukture iskazane u prethodnom prikazu je sljedeći:

IZVOR FINANCIJSKIH SREDSTAVA	Predviđeni iznos sredstava - EUR	Utrošeni iznos sredstava - EUR
Komunalni doprinos	3.000,00	559,48
Pomoć iz državnog proračuna	140.000,00	12.987,58
Pomoć od ostalih državnih subjekata	102.000,00	61.898,13
SVEUKUPNO:	**245.000,00**	**75.445,19**

Obrazloženje

- Projekt „Izgradnja javne rasvjete u naselju Markušica“ iz tehničkih razloga započet je krajem 2024.g. te je u potpunosti završen početkom ožujka 2025.g. Utrošena sredstva su iz izvora „Pomoć iz državnog proračuna“ – 1.301,43 eura te 31.500,00 - pomoć od ostalih subjekata . Predmetni projekat tokom 2024.g. kandidiran je na više javnih poziva te su dobivena sredstva od strane Ministarstvo prostornog uređenja i graditeljstva- 40.700,00 eura te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU - 31.500,00 . Predmetna sredstva koja nisu utrošena u 2024.g. sadržana su u višku sredstava u 2024.g. te su raspoređena u Proračunu za 2025 za završetak započetog projekta.

- Projekt „Rekonstrukcija javne rasvjete- zamjena i postavljanje led rasvjete u naseljima Ostrovo, Gaboš, Podrinje i Karadžićevo“ u potpunosti je izvršen u okviru planiranih sredstava.